

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN MHM DI n. 1 ABITAZIONE

COMMITTENTE: CRIVELLARO rev.04

Data, 30/06/2026

IL TECNICO
Campana Tommaso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PARETI IN LEGNO (Cat 1)							
1 / 1 106.01.01	GUAINA TAGLIAMURO H 28 - Parte da 25.0							
	SOMMANO m					0,00	4,29	0,00
2 / 2 106.01.02	GUAINA TAGLIAMURO H 28 - Parete da 20.5 (par.ug.=53,50+6,75)	60,25				60,25		
	SOMMANO m					60,25	4,29	258,47
3 / 3 106.01.03	GUAINA TAGLIAMURO H 20 - Parete da 16.0 (par.ug.=0,8+7,1)	7,90				7,90		
	SOMMANO m					7,90	2,54	20,07
4 / 4 106.01.04	GUAINA TAGLIAMURO H 14 - Parete da 11.0 (par.ug.=4,2+3,95+2,85+4+4,1+3)	22,10				22,10		
	SOMMANO m					22,10	1,88	41,55
5 / 5 104.01.017	Cordolo in trave lamellare di larice GL24h PARETE 25.0 Vedi voce n° 1 [m 0.00]	1,00						
	SOMMANO m					0,00	71,69	0,00
6 / 6 104.01.018	Cordolo in trave lamellare di larice GL24h PARETE 20.5 Vedi voce n° 2 [m 60.25]	1,00				60,25		
	SOMMANO m					60,25	58,79	3'542,10
7 / 7 104.01.019	Cordolo in trave lamellare di larice GL24h PARETE 16.0 Vedi voce n° 3 [m 7.90]	1,00				7,90		
	SOMMANO m					7,90	45,88	362,45
8 / 8 104.01.020	Cordolo in trave lamellare di abete GL24h PARETE 11.0 Vedi voce n° 4 [m 22.10]	1,00				22,10		
	SOMMANO m					22,10	13,23	292,38
9 / 9 104.01.021	Ferramenta per fissaggio cordoli Vedi voce n° 5 [m 0.00] Vedi voce n° 6 [m 60.25] Vedi voce n° 7 [m 7.90] Vedi voce n° 8 [m 22.10]	1,00 1,00 1,00 1,00				60,25 7,90 22,10		
	SOMMANO m					90,25	2,00	180,50
	A R I P O R T A R E							4'697,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'697,52
10 / 10 104.01.022	Ferramenta Cordolo TASSELLI (1 ogni 60 cm) Vedi voce n° 9 [m 90.25]	1,00				90,25		
	SOMMANO m					90,25	9,20	830,30
11 / 11 104.01.023	Utilità SPESSORI DI PLASTICA (3 piastre ogni 60 cm) Vedi voce n° 10 [m 90.25]	1,00				90,25		
	SOMMANO m					90,25	3,50	315,88
12 / 12 104.01.024	POSA cordolo pareti Vedi voce n° 9 [m 90.25]	1,00				90,25		
	SOMMANO ml					90,25	29,48	2'660,57
13 / 13 104.01.009	VELETTA (11) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 5 strati spessore 11 cm.							
	SOMMANO m2					0,00	144,31	0,00
14 / 14 104.01.010	VELETTA (16) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 7 strati spessore 16.0 cm							
	SOMMANO m2					0,00	169,53	0,00
15 / 15 104.01.011	VELETTA (20,5) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 9 strati spessore 20,5 cm							
	SOMMANO m2					0,00	192,63	0,00
	COPERTURA (Cat 3)							
16 / 16 104.01.012	VELETTA x COPERTURA PIANA (20,5) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 9 strati spessore 20,5 cm							
	SOMMANO m2					0,00	192,53	0,00
	PARETI IN LEGNO (Cat 1)							
17 / 17 104.01.015	Teli e nastrature per pareti + tape 1 Vedi voce n° 13 [m2 0.00] Vedi voce n° 14 [m2 0.00] Vedi voce n° 15 [m2 0.00] Vedi voce n° 16 [m2 0.00]	2,00 2,00 2,00 2,00						
	A R I P O R T A R E							8'504,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'504,27
	SOMMANO m2					0,00	3,12	0,00
18 / 18 104.01.016	Ferramenta SISMICA (PIASTRE - CHIODI - TASSELLI - VITI); Tutta la ferramenta necessaria per la struttura Vedi voce n° 13 [m2 0.00] Vedi voce n° 14 [m2 0.00] Vedi voce n° 15 [m2 0.00] Vedi voce n° 16 [m2 0.00]	1,00 1,00 1,00 1,00						
	SOMMANO m2					0,00	36,50	0,00
19 / 19 104.01.025	POSA velle Vedi voce n° 18 [m2 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	36,04	0,00
20 / 20 104.01.006	PARETE ESTERNA (25) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 11 strati spessore 25 cm							
	SOMMANO m2					0,00	214,25	0,00
21 / 21 104.01.007	PARETE ESTERNA (20.5) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 9 strati spessore 20.5 cm							
	1	1,00	8,40	3,200		26,88		
	2	1,00	1,50	3,000		4,50		
	3	1,00	7,80	2,650		20,67		
	4	1,00	8,95	3,400		30,43		
	5	1,00	7,35	2,650		19,48		
	6	1,00	1,60	4,100		6,56		
	6'	1,00	5,60			5,60		
	7	1,00	4,70	3,700		17,39		
	8	1,00	3,15	4,350		13,70		
	8'	1,00	1,40			1,40		
	9	1,00	4,15	3,750		15,56		
	10	1,00	5,90	3,900		23,01		
	Infissi	-1,00	15,00			-15,00		
	Sommano positivi m2					185,18		
	Sommano negativi m2					-15,00		
	SOMMANO m2					170,18	192,63	32'781,77
22 / 22 104.01.008	PARETE ESTERNA (16) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 7 strati spessore 16.0 cm							
	SOMMANO m2					0,00	169,53	0,00
23 / 23	PARETE INTERNA (25) tavole in abete austriaco certificato essicato							
	A R I P O R T A R E							41'286,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'286,04
104.01.001	di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 11 strati spessore 25 cm							
	SOMMANO m2					0,00	214,25	0,00
24 / 24 104.01.002	PARETE INTERNA (20,5) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 9 strati spessore 20,5 cm							
	11	1,00	6,75	3,400		22,95		
	SOMMANO m2					22,95	192,63	4'420,86
25 / 25 104.01.003	PARETE INTERNA (16) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 7 strati spessore 16.0 cm							
	12	1,00	0,80	3,850		3,08		
	13	1,00	7,10	4,100		29,11		
	SOMMANO m2					32,19	169,53	5'457,17
26 / 26 104.01.004	PARETE INTERNA (11,5) tavole in abete austriaco certificato essicato di 23 mm di spessore , provvista di battuta alternata pressate a strati incrociati e assemblati con chiodi in alluminio grippati 5 strati spessore 11,5 cm							
	14	1,00	4,15	3,700		15,36		
	15	1,00	3,95	3,700		14,62		
	16	1,00	2,85	3,150		8,98		
	17	1,00	4,00	3,350		13,40		
	18	1,00	4,10	3,350		13,74		
	19	1,00	3,00	3,300		9,90		
		-1,00	76,00			-76,00		
	Sommano positivi m2					76,00		
	Sommano negativi m2					-76,00		
	SOMMANO m2					0,00	144,31	0,00
27 / 27 104.01.026	POSA pareti esterne ed interne in MHM							
	Vedi voce n° 20 [m2 0.00]	1,00						
	Vedi voce n° 21 [m2 170.18]	1,00				170,18		
	Vedi voce n° 22 [m2 0.00]	1,00						
	Vedi voce n° 23 [m2 0.00]	1,00						
	Vedi voce n° 24 [m2 22.95]	1,00				22,95		
	Vedi voce n° 25 [m2 32.19]	1,00				32,19		
	Vedi voce n° 26 [m2 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					225,32	36,04	8'120,53
28 / 28 104.01.005	PARETE INTERNA A TELAIO con struttura metallica + 1° strato cartongesso x lato + lana di roccia 211 cm 8 + posa struttura, isolante, doppio cartongesso non stuccato - la voce è collegata al secondo strato di cartongesso stuccato							
	A R I P O R T A R E							59'284,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'284,60
			76,00			76,00		
	SOMMANO m2					76,00	70,50	5'358,00
29 / 29 104.01.015	Teli e nastrature per pareti + tape 1 pareti perimetrali Vedi voce n° 20 [m2 0.00] Vedi voce n° 21 [m2 170.18] Vedi voce n° 22 [m2 0.00]	1,00 1,00 1,00				170,18		
	SOMMANO m2					170,18	3,12	530,96
30 / 30 104.01.016	Ferramenta SISMICA (PIASTRE - CHIODI - TASSELLI - VITI); Tutta la ferramenta necessaria per la struttura per pareti strutturali Vedi voce n° 20 [m2 0.00] Vedi voce n° 21 [m2 170.18] Vedi voce n° 23 [m2 0.00] Vedi voce n° 24 [m2 22.95] Vedi voce n° 25 [m2 32.19] Vedi voce n° 26 [m2 0.00] Vedi voce n° 22 [m2 0.00]	1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00				170,18 22,95 16,10		
	SOMMANO m2					209,23	36,50	7'636,90
31 / 31 104.01.013	Lavorazioni in macchina per pareti in MHM Vedi voce n° 27 [m2 225.32]	1,00				225,32		
	SOMMANO m2					225,32	8,00	1'802,56
32 / 32 104.01.014	Lavorazioni per la predisposizione degli impianto elettrico ed termo- idraulico (MHM) Vedi voce n° 27 [m2 225.32]	1,00				225,32		
	SOMMANO m2					225,32	15,00	3'379,80
33 / 33 104.02.021	Travi in legno di abete lamellare per pilastratura - travi portanti - A VISTA Trave ext Trave ext pialstri ext trave int trave int	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00	6,00 5,20 2,70 3,40 3,40	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,240 0,240 0,200 0,200 0,240	0,29 0,25 0,32 0,14 0,16		
	SOMMANO m3					1,16	1'300,00	1'508,00
34 / 34 104.02.022	Travi in legno di abete lamellare per pilastratura e travi portanti - NON A VISTA							
	SOMMANO m3					0,00	1'200,00	0,00
	SOLAIO (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							79'500,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'500,82
35 / 35 103.02.01	Solaio Lamellare continuo composto da elementi in abete lamellare austriaco spessore 18 cm, grezzo - impregnazioni escluse. Qualità un lato a vista.							
	SOMMANO m2					0,00	213,32	0,00
36 / 36 103.02.02	Solaio Lamellare continuo composto da elementi in abete lamellare austriaco spessore 12 cm, grezzo - impregnazioni escluse. Qualità un lato a vista.							
	SOMMANO m2					0,00	142,21	0,00
37 / 37 103.02.03	Membrana ad alta traspirazione (classic light) Vedi voce n° 35 [m2 0.00] Vedi voce n° 36 [m2 0.00]	1,00 1,00						
	SOMMANO m2					0,00	3,22	0,00
38 / 38 103.02.04	Isolante acustico (fonostop duo) Vedi voce n° 37 [m2 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	11,40	0,00
39 / 39 103.02.05	Ferramenta Vedi voce n° 37 [m2 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	6,55	0,00
40 / 40 103.02.06	Posa solaio Vedi voce n° 37 [m2 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	37,67	0,00
41 / 41 103.02.08	Detrazione per solaio in Travi e Tavolato - (+ travi,tavolato + osb 3 - posa)							
	SOMMANO m2					0,00	-95,00	0,00
42 / 42 103.02.09	Sovrapprezzo Solaio in PHE spessore 20cm - (+ phe + osb 3)							
	SOMMANO m2					0,00	0,00	0,00
43 / 43 103.02.09	Sovrapprezzo Solaio in PHE non portante spessore 12cm - (+ phe + osb 3)							
	SOMMANO m2					0,00	0,00	0,00
44 / 44 103.02.07	Fornitura e posa di scala standard tipo "FBE" in legno in pino di svezia compreso di scalini e parapetto di protezione in legno.							
	A R I P O R T A R E							79'500,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'500,82
	SOMMANO a corpo					0,00	4'500,00	0,00
	COPERTURA (Cat 3)							
45 / 45 104.02.011	COPERTURA PIANA							
	SOMMANO a					0,00	0,00	0,00
46 / 46 104.02.012	Solaio lamellare sp. cm18 Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	213,32	0,00
47 / 47 104.02.013	Barriera a vapore DS1500SYN + Tape 1 Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	6,92	0,00
48 / 48 104.02.023	POSA solaio lamellare + Barriera a vapore Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	37,67	0,00
49 / 49 104.02.014	Listello primario in abete dim. 6x8 i=0.66 Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	3,98	0,00
50 / 50 104.02.015	Listello secondario in abete dim. 6x10 i=0.66 Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	4,97	0,00
51 / 51 104.02.016	Listello terziario pendenziato in abete dim. 6x16 i=0.66 Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	7,95	0,00
52 / 52 104.02.017	Isolamento copertura - lana di roccia 70 kg/mc pacchetto 16cm (8+8+8) - l'ultimo strato conteggiato uno starto di lana di roccia densità 40 kg/mc per riempimento pendenziatura Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	49,55	0,00
53 / 53 104.02.018	Pannello OSB 3 cm 2 Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	12,78	0,00
	A R I P O R T A R E							79'500,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'500,82
54 / 54 104.02.024	POSA 1° 2° 3° listello + isolante 8+8 + osb Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	40,95	0,00
55 / 55 104.02.019	Guaina a freddo Polyglass (Polyvap SA P-AL) + posa Vedi voce n° 45 [a 0.00] Vedi voce n° 16 [m2 0.00]	1,00 1,00						
	SOMMANO m2					0,00	43,41	0,00
56 / 56 104.02.020	Ferramenta per copertura piana - (chiodi hbs, punto chiodo, viti perforanti, chiodi ring) Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	8,19	0,00
57 / 57 104.02.035	Sovrapprezzo per copertura a piana con solaio PHE sp. 20cm+osb							
	SOMMANO m2					0,00	0,00	0,00
58 / 58 104.02.000	COPERTURA SPORTO - TETTOIE - PORTICO P1 P2	1,00 1,00	3,90 4,05	6,000 4,800		23,40 19,44		
	SOMMANO a					42,84	0,00	0,00
59 / 59 104.02.000	COPERTURA A FALDA 1-2 1 3 4 4' 5 6 6'	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,50 0,70 4,00 6,90 1,00 2,25 5,30 1,00	7,350 0,650 6,000 6,000 1,750 4,800 4,800 1,650		80,85 0,46 24,00 41,40 1,75 10,80 25,44 1,65		
	SOMMANO a					186,35	0,00	0,00
60 / 60 104.02.001	Travi a vista correntini in abete lamellare 14x26 i=0.6 Compreso di posa Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	70,72	16'208,32
61 / 61 104.02.002	Primo tavolato in abete Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	18,87	4'324,82
	A R I P O R T A R E							100'033,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'033,96
62 / 62 104.02.025	POSA travi + primo tavolato Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	37,67	8'633,59
63 / 63 104.02.003	Freno a vapore - Microstrong + Tape 1 Compreso di posa Vedi voce n° 59 [a 186.35]	1,00				186,35		
	SOMMANO m2					186,35	4,41	821,80
64 / 64 104.02.004	Isolamento copertura - fibra di legno pacchetto 18cm (8+8+2) Vedi voce n° 59 [a 186.35]	1,00				186,35		
	SOMMANO m2					186,35	64,02	11'930,13
65 / 65 104.02.026	POSA freno a vapore + isolamento 8+8+2 Vedi voce n° 59 [a 186.35]	1,00				186,35		
	SOMMANO m2					186,35	24,57	4'578,62
66 / 66 104.02.005	Membrana impermeabilizzante traspirante - Protector gold + Tape 1 Compreso di posa Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	11,19	2'564,64
67 / 67 104.02.006	Listelli di ventilazione in abete dim. 6x8 i=0.6 Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	4,37	1'001,56
68 / 68 104.02.007	Listelli portategola in abete dim. 6x4 i=0.33 Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	3,96	907,59
69 / 69 104.02.008	Tegola CEDA Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	27,03	6'195,01
70 / 70 104.02.009	Ferramenta per copertura a falda - (chiodi ring, nastro forato, punto chiodo, viti doppie filettate, chiodi ring) Vedi voce n° 59 [a 186.35] Vedi voce n° 58 [a 42.84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	A R I P O R T A R E					229,19		136'666,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					229,19		136'666,90
	SOMMANO m2					229,19	8,19	1'877,07
71 / 71 104.02.027	POSA membrana impermeabilizzante + listello ventilazione + listello portategola + tegola Vedi voce n° 59 [a 186,35] Vedi voce n° 58 [a 42,84]	1,00 1,00				186,35 42,84		
	SOMMANO m2					229,19	34,40	7'884,14
72 / 72 104.02.028	COLMO (lung.=7,35+6+4,8)		18,15			18,15		
	SOMMANO a					18,15	0,00	0,00
73 / 73 104.02.029	Listello in abete 6x4 Vedi voce n° 72 [a 18,15]	1,00				18,15		
	SOMMANO ml					18,15	1,80	32,67
74 / 74 104.02.030	Elemento di colmo CEDA Vedi voce n° 72 [a 18,15]	1,00				18,15		
	SOMMANO ml					18,15	19,07	346,12
75 / 75 104.02.031	Porta listello CEDA Vedi voce n° 72 [a 18,15]	1,00				18,15		
	SOMMANO ml					18,15	9,83	178,41
76 / 76 104.02.032	Sottocolmo in rotolo CEDA Vedi voce n° 72 [a 18,15]	1,00				18,15		
	SOMMANO ml					18,15	19,66	356,83
77 / 77 104.02.033	Sovrapprezzo per copertura a falda con solaio Lamellare sp. 16cm							
	SOMMANO m2					0,00	115,00	0,00
78 / 78 104.02.034	Sovrapprezzo per copertura a falda con solaio PHE + osb sp. 16cm							
	SOMMANO m2					0,00	103,00	0,00
79 / 79 104.06.00	Lamiera grecata per vasca fotovoltaico circa 6 kW, comprensiva del panno anticondensa - 40mq, in sovrapprezzo alla tegola Ceda							
	SOMMANO m2					0,00	45,00	0,00
80 / 80 104.06.01	SOVRAPPREZZO LAMIERA AGRAFFATA							
	SOMMANO a					0,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							147'342,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'342,14
81 / 81 104.06.02	Decurtazione listello portategola + Tegola Ceda Vedi voce n° 80 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	-30,99	0,00
82 / 82 104.06.03	Secondo tavolato in abete non a vista Vedi voce n° 80 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	12,78	0,00
83 / 83 104.06.04	Lamiera agraffata colore standard o grigio o testan di moro- tipo Sandrini Metalli, compresa di guaina antirombo (fornita e posata Fabris) Vedi voce n° 80 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	106,50	0,00
84 / 84 104.06.05	Uscite tetto e sfiati + converse ecc (lavorazioni per lamiera agraffata) Vedi voce n° 80 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	21,00	0,00
85 / 85 104.06.06	Sovraprezzo per colmo ventilato in lamiera (- elemento di colmo e porta listello CEDA)							
	SOMMANO ml					0,00	68,28	0,00
86 / 86 104.02.021	Travi in legno di abete lamellare per pilastratura - travi portanti - A VISTA TRAVE DI COLMO	1,00	18,15	0,200	0,360	1,31		
	SOMMANO m3					1,31	1'300,00	1'703,00
87 / 87 106.01.05	Manto impermeabile monostrato - Guaina a caldo spessore 4 mm Vedi voce n° 16 [m2 0.00] Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00 1,00						
	SOMMANO m2					0,00	27,03	0,00
88 / 88 106.01.06	Manto impermeabile monostrato - Guaina ardesiata spessore 4 mm Vedi voce n° 45 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	36,04	0,00
89 / 89 104.05.00	PACCHETTO SECONDO TAVOLATO							
	SOMMANO a					0,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							149'045,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'045,14
90 / 90 104.02.006	Listelli di ventilazione in abete dim. 6x8 i=0.6 Vedi voce n° 89 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	4,37	0,00
91 / 91 104.02.018	Pannello OSB 3 cm 2 Vedi voce n° 89 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	12,78	0,00
92 / 92 104.05.01	Telo riflettente ds188 alu + tape 1 Vedi voce n° 89 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	4,08	0,00
93 / 93 104.05.02	Ferramenta per secondo tavolato - (chiodi ring, punto chiodo, viti doppie filettate) Vedi voce n° 89 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	3,50	0,00
94 / 94 104.05.03	POSA secondo listello + tavolato secondario + telo riflettente Vedi voce n° 89 [a 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					0,00	24,57	0,00
95 / 95 104.03.017	Finestra a tetto dim. standard 55x68 apertura manuale, escluso oscurante compreso di posa							
	SOMMANO cadauno					0,00	1'500,00	0,00
96 / 96 104.03.016	Torretta camino + passaggio tetto certificato							
	SOMMANO cadauno					0,00	2'500,00	0,00
97 / 97 207.01.01	1° COPERTINA sv. 10cm Compreso di posa		2,00	17,500		35,00		
	SOMMANO m					35,00	23,22	812,70
98 / 98 207.01.02	2° COPERTINA FORATA sv. 25cm Compreso posa Vedi voce n° 97 [m 35.00]	1,00				35,00		
	SOMMANO m					35,00	24,08	842,80
99 / 99 207.01.03	GRONDAIA sv. 50cm Compreso posa Vedi voce n° 98 [m 35.00]	1,00				35,00		
	SOMMANO m					35,00	36,12	1'264,20
	A R I P O R T A R E							151'964,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'964,84
100 / 100 207.01.04	COPERTINA LATERALE sv. 60cm Compresa posa (lung.=5,5+5,5+2,4+7,9+7,9+6,3+5,3+1,75+1,65+1,65)	1,00	45,85			45,85		
	SOMMANO m					45,85	42,14	1'932,12
101 / 101 207.01.05	SCOSSALINA sv. 25cm (incroci) Compresa posa (lung.=5,6+5,4)	1,00	11,00			11,00		
	SOMMANO m					11,00	25,80	283,80
102 / 102 207.01.06	PLUVIALE diametro 10cm Compresa posa	10,00	2,90			29,00		
	SOMMANO m					29,00	36,12	1'047,48
103 / 103 207.01.07	GOMITI PER PLUVIALE n.2 ogni pluviale Compresa posa					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	18,06	361,20
104 / 104 207.01.08	BOCCHETTONI DI SCARICO (cop. piana) n.1 ogni pluviale Compresa posa							
	SOMMANO cadauno					0,00	86,00	0,00
105 / 105 207.01.09	CASSETTA (cop. piana) n.1 ogni pluviale Compresa posa							
	SOMMANO cadauno					0,00	86,00	0,00
106 / 106 207.01.10	COPERTINA DI TESTA (cop. piana veletta) sv. 80cm Compreso di posa							
	SOMMANO m					0,00	51,60	0,00
107 / 107 207.01.11	OSB (cop. piana veletta) Compreso di posa Vedi voce n° 106 [m 0.00]	0,50						
	SOMMANO m					0,00	14,05	0,00
108 / 108 207.01.12	GUAINA A FEDDO (cop. piana veletta) Polyvap SA P-AL Compresa posa Vedi voce n° 106 [m 0.00]	0,50						
	SOMMANO m					0,00	43,41	0,00
109 / 109 207.01.14	PARAPASSERO metallico e di plastica lungo la grondaia e vasca fotovoltaico	2,00	17,50			35,00		
	SOMMANO m					35,00	17,50	612,50
	A R I P O R T A R E							156'201,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'201,94
	CAPPOTTO (Cat 4)							
110 / 110 204.03.01	Pannelli GUTEX THERMOSAFE HOMOGEN dello spessore di 60 mm cappotto in fibra di legno - 1° strato Vedi voce n° 20 [m2 0.00] Vedi voce n° 21 [m2 170.18] Vedi voce n° 16 [m2 0.00]	1,00 1,00 1,00				170,18		
	SOMMANO m2					170,18	18,38	3'127,91
111 / 111 204.03.02	Pannelli GUTEX THERMOWALL dello spessore di 40 mm cappotto in fibra di legno - 2° strato Vedi voce n° 110 [m2 170.18] Vedi voce n° 22 [m2 0.00]	1,00 1,00				170,18		
	SOMMANO m2					170,18	23,08	3'927,75
112 / 112 204.03.03	Zoccolo GEMASTIR di 10mm in EPS - perimetro abitazione Perimetro abitazione	1,00	53,50	0,400		21,40		
	SOMMANO m2					21,40	25,94	555,12
113 / 113 204.03.04	Pannelli XPS URSA dello spessore di 40 mm - rivestimento velette perimetrali o setti assestanti Vedi voce n° 13 [m2 0.00] Vedi voce n° 14 [m2 0.00] Vedi voce n° 15 [m2 0.00] Vedi voce n° 16 [m2 0.00]	2,20 2,20 2,20 1,00						
	SOMMANO m2					0,00	9,98	0,00
114 / 114 204.03.05	GRAFFE WP 75 per cappotto in fibra di legno Vedi voce n° 111 [m2 170.18] Vedi voce n° 113 [m2 0.00] Vedi voce n° 112 [m2 21.40]	1,00 1,00 1,00				170,18 21,40		
	SOMMANO m2					191,58	1,46	279,71
115 / 115 204.03.06	GRAFFE WP 130 per cappotto in fibra di legno Vedi voce n° 114 [m2 191.58]	1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	3,17	607,31
116 / 116 204.03.08	POSA cappotto compreso di entrambi gli strati Vedi voce n° 115 [m2 191.58] Vedi voce n° 16 [m2 0.00]	1,00 1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	29,48	5'647,78
117 / 117 107.02.01	RASANTE per fibra di legno (kclima) 1°+2° mano Vedi voce n° 111 [m2 170.18] Vedi voce n° 113 [m2 0.00]	1,00 1,00				170,18		
	A R I P O R T A R E					170,18		170'347,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,18		170'347,52
	Vedi voce n° 112 [m2 21.40]	1,00				21,40		
	SOMMANO m2					191,58	3,45	660,95
118 / 118 107.02.02	RETE portaintonaco 160 g/m2 Vedi voce n° 117 [m2 191.58]	1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	1,55	296,95
119 / 119 107.02.03	POSA rasante e rete portaintonaco Vedi voce n° 117 [m2 191.58]	1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	21,30	4'080,65
120 / 120 107.02.04	PRIMER Vedi voce n° 117 [m2 191.58]	1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	1,46	279,71
121 / 121 107.02.05	INTONACHINO Acril-silossanico per fibra di legno Vedi voce n° 117 [m2 191.58]	1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	11,62	2'226,16
122 / 122 107.02.06	POSA primer + intonachino Vedi voce n° 117 [m2 191.58]	1,00				191,58		
	SOMMANO m2					191,58	12,30	2'356,43
123 / 123 107.02.07	PARASPIGOLI per porte finestre grandi / scorrevoli		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	5,10	255,00
124 / 124 204.03.09	Paraspigolo con gocciolatoio compreso di posa Perimetro abitazione		53,50			53,50		
	SOMMANO ml					53,50	18,00	963,00
125 / 125 204.03.10	Sovrapprezzo per Cappotto in Sughero - compreso di isolante, graffe e rasante ed intonachino							
	SOMMANO m2					0,00	52,61	0,00
126 / 126 204.03.11	Sovrapprezzo per Controparete Esterna composta da : classic lite + listello 6x4 int. 0.6 + aquapanel + ferramenta + posa - rasante e intonachino e posa							
	SOMMANO m2					0,00	40,00	0,00
	A R I P O R T A R E							181'466,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'466,37
127 / 127 204.03.12	Sovraprezzo per Controparete Esterna composta da : classic lite + struttura roofrox + aquapanel + fermaneta + posa - rasante e intonachino e posa							
	SOMMANO m2					0,00	90,00	0,00
	CARTONGESSO (Cat 5)							
128 / 128 107.04.01	Pannelli in cartongesso standard Wallboard Fornitura							
	Vedi voce n° 20 [m2 0.00]	1,00						
	Vedi voce n° 23 [m2 0.00]	2,00						
	Vedi voce n° 24 [m2 22.95]	2,00				45,90		
	Vedi voce n° 25 [m2 32.19]	2,00				64,38		
	Vedi voce n° 26 [m2 0.00]	2,00						
	Vedi voce n° 28 [m2 76.00]	2,00				152,00		
	Vedi voce n° 21 [m2 170.18]	1,00				170,18		
	Vedi voce n° 22 [m2 0.00]	1,00						
	SOMMANO m2					432,46	4,40	1'902,82
129 / 129 107.04.02	Sovraprezzo per pannelli in cartongesso HYDRO Gyproc Hydro zona bagno - lavanderia - cucina							
	cucina	1,00	8,30	4,050		33,62		
	lavanderia+bagno *(lung.=9,6+9,4)	1,00	19,00	3,150		59,85		
	bagno2	1,00	9,80	2,950		28,91		
	SOMMANO m2					122,38	2,63	321,86
130 / 130 107.04.03	Sovraprezzo per pannelli in cartongesso FIRE Fireline zona autorimessa							
	SOMMANO m2					0,00	9,37	0,00
131 / 131 107.04.05	Viti autoperforanti 3.5x45							
	Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	SOMMANO m2					432,46	0,51	220,55
132 / 132 107.04.06	POSA cartongesso + viti							
	Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	SOMMANO m2					432,46	16,38	7'083,69
133 / 133 107.04.07	POSA - Lavorazione con finitura Q3							
	Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	SOMMANO m2					432,46	6,55	2'832,61
134 / 134 107.04.08	Stucco per cartongesso							
	Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	A R I P O R T A R E					432,46		193'827,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					432,46		193'827,90
	SOMMANO m2					432,46	1,43	618,42
135 / 135 107.04.09	POSA Stucco per cartongesso Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	SOMMANO m2					432,46	13,10	5'665,23
136 / 136 107.04.10	Paraspigoli in ferro Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	SOMMANO m2					432,46	0,60	259,48
137 / 137 107.04.11	POSA Paraspigoli Vedi voce n° 128 [m2 432.46]	1,00				432,46		
	SOMMANO m2					432,46	1,00	432,46
138 / 138 107.04.12	Controsoffitto compreso di struttura metallica (no cassettoni), lana di roccia 211, cartongesso, viti, stucco, Q3 + Posa							
	SOMMANO m2					0,00	100,50	0,00
139 / 139 107.04.13	Controparete compreso di struttura metallica, lana di roccia 211,1° lastra di cartongesso, viti + Posa (congegiato all'interno del cartongesso il 2° strato con stucco e Q3)							
	SOMMANO m2					0,00	63,00	0,00
140 / 140 107.04.14	Fornitura e posa di meccanismi a scrigno - escluso pannello porta							
	SOMMANO cadauno					0,00	500,00	0,00
	INFISSI (Cat 7)							
141 / 141 109.04.01	PORTONCINO BLINDATO esterno tipo Habitat K EX . 70 ditta Gasperotti dim. 100x240					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'000,00	4'000,00
142 / 142 109.04.02	PORTABALCONE esterna in PVC profilo Synego 80 colore bianco massa ditta Elledi							
	SOMMANO cadauno					0,00	750,00	0,00
143 / 143 109.04.03	FINESTRA esterna in PVC profilo Synego 80 colore bianco massa ditta Elledi 2 4-5-6-7	1,00 4,00	2,00 0,90	1,800 1,200		3,60 4,32		
	A R I P O R T A R E					7,92		204'803,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,92		204'803,49
	SOMMANO m2					7,92	600,00	4'752,00
144 / 144 109.04.04	PORTAFINESTRA esterna in PVC profilo Synego 80 colore bianco massa ditta Elledi							
	3	1,00	0,90	2,200		1,98		
	8	1,00	2,60	2,200		5,72		
	9	1,00	2,80	2,200		6,16		
	10	1,00	2,20	2,200		4,84		
	11	1,00	0,80	2,100		1,68		
	SOMMANO m2					20,38	600,00	12'228,00
145 / 145 109.04.06	VETRATA esterna in PVC profilo Synego 80 colore bianco massa ditta Elledi							
	SOMMANO m2					0,00	500,00	0,00
146 / 146 109.04.05	ALZANTE SCORREVOLE esterna in PVC profilo Synego 80 colore bianco massa ditta Elledi							
	SOMMANO m2					0,00	925,00	0,00
147 / 147 109.04.07	Montaggio portoncino di ingresso Vedi voce n° 141 [cadauno 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	175,00	175,00
148 / 148 109.04.08	Montaggio portabalcone (apertura normale e anta/ribalta)							
	SOMMANO cadauno					0,00	175,00	0,00
149 / 149 109.04.09	Montaggio serramenti esterni Finestre (apertura normale e anta/ribalta)					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	150,00	750,00
150 / 150 109.04.10	Montaggio serramenti esterni Portafinestra (apertura normale e anta/ ribalta)					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	150,00	750,00
151 / 151 109.04.11	Montaggio serramenti esterni (alzante scorrevoli - bilici)							
	SOMMANO cadauno					0,00	350,00	0,00
152 / 152 109.04.12	Monoblocchi 4 lati, lisci per posa finestre - CADAUNO ditta Hella Vedi voce n° 149 [cadauno 5.00]	1,00				5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	600,00	3'000,00
	A R I P O R T A R E							226'458,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'458,49
153 / 153 109.04.13	Monoblocchi 4 lati, lisci per posa portefinestre - CADAUNO ditta Hella Vedi voce n° 147 [cadauno 1.00] Vedi voce n° 150 [cadauno 5.00] Vedi voce n° 151 [cadauno 0.00] Vedi voce n° 148 [cadauno 0.00]	1,00 1,00 1,25 1,00				1,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	800,00	4'800,00
154 / 154 109.04.14	Montaggio monoblocchi - CADAUNO Vedi voce n° 152 [cadauno 5.00] Vedi voce n° 153 [cadauno 6.00]	1,00 1,00				5,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	150,00	1'650,00
	TRASPORTI (Cat 21)							
155 / 155 117.01.01	Trasporto fino a 300 km					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	1'000,00	4'000,00
	COSTI SICUREZZA (Cat 20)							
156 / 156 118.01.01	Allestimento di gru da cantiere compreso di montaggio e smontaggio compreso di nolo di 3 mesi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'700,00	5'700,00
157 / 157 118.01.02	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo CLIENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
158 / 158 118.01.03	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di mc 16 . Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
159 / 159 118.01.04	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro							
	A R I P O R T A R E							243'908,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							243'908,49
	onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione casa	1,00	60,00	5,500		330,00		
	SOMMANO m2					330,00	20,97	6'920,10
160 / 160 118.01.05	Ponteggio esterno. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 159 [m2 330.00]	3,00				990,00		
	SOMMANO mesi					990,00	7,86	7'781,40
161 / 161 118.01.06	Armadietto Kit base di primo soccorso e medicazione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50,00	50,00
162 / 162 118.01.07	Armadietto Kit base di primo soccorso e medicazione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO mesi					6,00	6,00	36,00
163 / 163 118.01.08	Kit base per protezione individuale composto da calzature anti infortunio, casco di protezione, cuffie di protezione contro i rumori, guanti, mascherina contro le polveri, e anti caduta Per due persone					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	200,00	400,00
164 / 164 118.01.09	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	65,00	65,00
165 / 165 118.01.10	Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto)	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	200,00	600,00
166 / 166 118.01.11	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio							
	A R I P O R T A R E							259'760,99



FBE Woodliving - www.fbe.it - info@fbe.it
Via dell'Industria,1 - 36070 Castelgomberto (VI)

pag. 22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'760,99
	dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							260'260,99
	T O T A L E euro							260'260,99
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	0,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	0,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n° 109/94 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte euro	0,00
Sommano euro	0,00
TOTALE euro	0,00
Data, 30/06/2026	
Il Tecnico Campana Tommaso	
A RIPORTARE	